

寻府办发〔2024〕4号

寻乌县人民政府办公室 关于印发2024年寻乌县民生实事项目 工作方案的通知

各乡（镇）人民政府，县政府各部门，县属、驻县各单位：

现将《2024年寻乌县民生实事项目工作方案》印发给你们，
请认真贯彻执行。

2024年3月25日

（此件主动公开）

2024年寻乌县民生实事项目工作方案

2024年寻乌县民生实事项目经县十九届人大四次票决通过，
为进一步加快推进民生实事项目，全力解决广大群众最关心、最
直接、最现实的民生问题，持续提升群众获得感、幸福感、安全
感，特制定本工作方案。

一、工作目标

全面实施寻乌县制衣就业创业基地项目、寻乌县思源幼儿园建设项目、寻乌县公立托育服务机构（含养育未来）建设项目、寻乌县 G206 绕城公路改造提升项目及危桥重建工程、寻乌县向阳全民健身中心及足球场地建设项目、寻乌县 2024 年老旧小区改造项目、乡村振兴“千万工程”示范项目、寻乌县百座山塘整治工程、寻乌县马蹄河水系（益寿桥-黄坳桥段）治理项目、寻乌县 2024 年电网改造项目等 10 项民生实项目（见附件）。建立健全常态化调度、服务、督查机制，形成项目推进闭环。全面卡紧时间节点，以月保季、以季保年，确保我县 10 项民生实项目到 2024 年底圆满完成目标任务。

二、工作机制

（一）责任落实机制

1. 成立民生实项目协调推进领导小组。组长：县委副书记、县政府县长何善祥，副组长：县委常委、县政府常务副县长罗俊腾，县政府副县长彭键，县政府副县长陈泽贤，县政府副县长吴九生，成员：县人大常委会办、县政府办、县财政局、县发展改革委、寻乌工业园区管委会、县教科体局、县卫健委、县交通运输局、县住建局、城市社区管委会、县农业农村局、县水利局等单位主要负责同志。领导小组负责对全县民生实项目统筹推进、总体协调，领导小组办公室设在县发展改革委，办公室主任由县发展改革委主任兼任。领导小组办公室负责领导小组日常工作，完成领导小组交办的各项任务。

2. 各责任单位具体负责项目前期工作、实施进度、绩效评估等具体事宜。各责任单位要设立项目推进工作专班，专班组长为单位主要负责同志，副组长为分管负责同志，成员为项目推进具体承办人。要根据项目建设的目标任务倒排工期，于3月10日前制定具体的项目推进时间表和施工计划，并报县人大常委会办、县发展改革委备案。要建立工作台账，实行挂图作战、动态管理，全过程跟进落实。要对项目实施进展情况及典型事例进行宣传报道，总结推广好经验、好做法，在全县营造“你追我赶、奋勇争先”的浓厚氛围。

（二）定期调度及通报机制

1. 定期调度。由领导小组办公室召集，原则上每个月不少于1次，根据调度事项和工作推进情况，采取会议调度、现场察看等方式，研究协调解决各项目存在的问题，加快推进项目进度。

2. 每周小结。各责任单位负责项目推进日常工作，确保项目顺利实施，每周五下午下班前对每个项目的开工情况、形象进度、投资完成率等进展情况进行梳理，形成项目进度台账报送至领导小组办公室。

3. 每月通报。领导小组办公室对民生实事项目进展情况进行每月通报，重点通报推进缓慢的项目，提出工作建议，并将相关情况呈报项目责任县领导。

（三）督查督办机制

项目推进领导小组办公室会同县委、县政府督查室，不定期

对民生实项目建建设推进落实情况进进行督查，督查情况向县委、县政府汇报，对督查发现问题，督促相关单位及时解决。

附件：2024年寻乌县民生实项目清单

附件

2024年寻乌县民生实事项目清单

序号	项目名称	类别	主要建设内容	总投资 (万元)	预期成效	阶段任务	实施主体 (责任单位)	责任 县领导
1	寻乌县制衣就业创业基地项目	就业岗位	建筑面积5.28万平方米，预计能安排就业岗位1000个，以基地为平台，引进重点企业入驻，带动就业	17000	可提供就业岗位1000个，带动就业	4月底完成1#楼钢构主体，2#楼完成两层砌体，3、5#楼完成一二层钢构主体；9月底完成所有楼栋装饰装修及外墙真漆，完成室外工程；9月底竣工验收	寻乌工业园区管委会	王平
2	寻乌县思源幼儿园建设项目	托幼园位	占地面积13.132亩，总建筑面积5396平方米，主要建设内容包括教学用房、教学辅助用房、生活用房及相关配套附属设施，办学规模12个班，学位360个	3100	进一步优化城区公办幼儿园布局，增加公办园学位供给，完善幼儿教育设施设备和师资力量，提升寻乌县学前教育事业的发展	8月完成基础施工，12月主体完工	县教科体局	彭键

序号	项目名称	类别	主要建设内容	总投资 (万元)	预期成效	阶段任务	实施主体 (责任单位)	责任 县领导
3	寻乌县公立托育服务机构(含养育未来)建设项目	托幼园位	寻乌县公立托育服务机构:项目占地面积9.707亩,总建筑面积3100平方米,含幼儿教学用房、幼儿生活用房、办公服务管理用房和厨房食堂等供应用房,办学规模10个班,托位150个,其中,养育未来建设活动区、阅读区、课程室等500平方米	2350	进一步优化托育资源布局,更好解决3岁以下婴幼儿照护服务问题,可满足人民群众对婴幼儿照护服务的需求,促进婴幼儿健康成长	寻乌县公立托育服务机构:8月完成基础施工,12月主体完工。 养育未来:3月完成设计,确定项目预算金额;同时进行项目采购程序审批,待城投交付进行装修;8月完成建设	县教科体局 县卫健委	彭 键
4	寻乌县G206绕城公路改造提升项目及危桥重建工程	交通出行	寻乌县G206绕城公路改造提升项目:工程路面共计6.361公里,路基宽12米,路面宽10.5米;危桥重建工程:对三座危桥进行重建,包括:寻乌县晨光镇公平桥(乡道)危桥重建工程、寻乌县晨光镇公平桥(县道)危桥重建工程、寻乌县罗珊乡上津桥危桥重建工程	2605	完善路网结构,提升群众出行,推动寻乌县区域经济的协调发展	寻乌县G206绕城公路:6月底完成中粒式沥青混凝土下面层、细粒式沥青混凝土上面层;8月底完成更换波形梁钢护栏、完成标志牌、路面标线。 寻乌县晨光镇公平桥(乡道)危桥重建工程、寻乌县晨光镇公平桥(县道)危桥重建工程:3月份底完成基础施工,7月份完成桥面安装、附属工程、桥头引道。 寻乌县罗珊乡上津桥危桥重建工程:4月份完成梁板安装,5月份完成桥面系及引道	县交通运输局	陈泽贤 许 伟

序号	项目名称	类别	主要建设内容	总投资 (万元)	预期成效	阶段任务	实施主体 (责任单位)	责任 县领导
5	寻乌县向阳全民健身中心及足球场地建设项目	文化体育	向阳全民健身中心建设400米环形跑道运动场、篮球场、羽毛球场、器械区及附属用房等；足球场健身项目：在文峰乡岗背村、长举村等乡镇建设足球场及围网、球门的配套设施等	3000	满足群众文化需求	8月完成基础施工，12月主体完工	县教科体局	张翠梅 彭 键
6	寻乌县2024年老旧小区改造项目	城乡宜居	统筹推进老旧小区改造提升，主要改造内容为道路硬化及平整、排水及排污管道改造、绿化照明设施提升、管线规整等	22000	通过老旧小区改造，完善基础设施、改善小区居民的生活条件，提升城市的品质和形象	4月中旬开工建设；6月份完成立面改造完成20%工程量，排水排污进场施工；11月份立面改造完成70%工程量，排水排污完成40%工程量，绿化、充电桩、充电点等进场施工	县住建局 城市社区 管委会 长宁镇 人民政府 文峰乡 人民政府	陈泽贤

序号	项目名称	类别	主要建设内容	总投资 (万元)	预期成效	阶段任务	实施主体 (责任单位)	责任 县领导
7	乡村振兴 “千万工程”示范 项目	城乡 宜居	1. 对全县相关乡镇次第开展农村生活污水治理，大力开展农村生活垃圾治理工作，常态化运行好城乡环卫一体化机制，营造全县各村干净整洁有序的村庄环境；2. 按照“四融一共”〔景村融合、产村融合、三治融合（自治、德治、法治）、城乡融合、共建共享〕目标定位，对全县20余个村点进行村庄整治提升，在此基础上再侧重打造10个左右“千万工程”示范点，建设2条宜居宜业和美乡村示范带；3. 对全县173个行政村开展村庄环境长效管护，提升管护水平	10000	通过持续开展村庄整治，加快全县宜居宜业和美乡村建设步伐，突出我县美丽宜居先行县示范成效	3月底前，6个“四融一共”和美乡村县级示范点项目均要实质性开展动工，确保12月底前如期完工，并通过县级验收	县农业 农村局	吴九生

序号	项目名称	类别	主要建设内容	总投资 (万元)	预期成效	阶段任务	实施主体 (责任单位)	责任 县领导
8	寻乌县百座山塘整治工程	水利设施	对全县 99 座山塘进行综合整治，新增供水农业灌溉水量 2400 万立方米，灌溉面积 5 万亩	5500	提升区域内农田灌溉能力，为粮食安全保驾护航	3 月份累计完成 10 座山塘整治任务（每月完成 10 座山塘整治任务），12 月底完工	县水利局	吴九生
9	寻乌县马蹄河水系（益寿桥-黄坳桥段）治理项目	生态环保	建设生态固脚和护坡 5.2 公里，生态水陂 2 座，河滨生态廊道约 3.2 公里	4259.2	通过污染收集、生态修复措施改善河道水质、实现滨水空间的开放，最大限度地共享河流资源，提升片区人居环境，力求将本项目建设为“美丽寻乌”和“幸福河湖”的典型案例	3 月完成设计方案；4 月完成可研、初设报告；5 月开展招标工作；6 月开工；12 月底完工	县水利局	吴九生
10	寻乌县 2024 年电网改造项目	能源保障	新建改造 10 千伏线路 97.413 千米，新建改造配变台区 11 台/1450 千伏安，配套低压线路 72.38 千米	2700	加强中压配电网 n-1 提升率及低电压、重过载台区改造，提升供电质量及可靠性	9 月底完成项目两算及项目审计工作，11 月底完成投运工作	县发改委	罗俊腾

